

INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY WIERZCHOWO W 2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Informacje
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 467 384,00	137 918,00	103 348,17	X
1a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	X
1b	- wydatki majątkowe				13 467 384,00	137 918,00	103 348,17	X
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 294 050,00	113 450,00	78 880,17	X
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	X
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 294 050,00	113 450,00	78 880,17	X
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzchowie pod kątem racjonalnego zarządzania energią i efektywnego funkcjonowania obiektu oraz infrastruktury technicznej. Prace termomodernizacyjne budynków.Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w celu redukcji zużycia energii i paliw płynnych związanych z odbiorem nieczystości płynnych w ramach środków RPO i PROW (modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Otrzep i Wierzchowo)	WIERZCHOWO	2016	2020	6 335 000,00	25 000,00	4 258,75	Na dzień 31.12.2017r. wykonano analizę finansową do projektu – 3 690,00 zł oraz zrealizowano wydatki na opłaty za korzystanie z gruntu i umieszczenie infrastruktury technicznej – 568,75 zł.
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzchowie pod kątem racjonalnego zarządzania energią i efektywnego funkcjonowania obiektu oraz infrastruktury technicznej. Prace termomodernizacyjne budynków.Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w celu redukcji zużycia energii i paliw płynnych związanych z odbiorem nieczystości płynnych w ramach środków RPO i PROW 9 (budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przesyłami dla miejscowości Będolino, Sośnica, Otrzep, Świerczyna)	WIERZCHOWO	2016	2020	6 165 000,00	25 000,00	11 171,42	Na dzień 31.12.2017 roku wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich – 3.000,00 zł, zaktualizowano analizę finansową i ekonomiczną do projektu budowy sieci kanalizacji – 3.690,00 zł, wydatkowano środki na eksploatację rur w gruncie nadleśnictwa – 2.293,32 zł oraz na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w gruntach i pasach drogowych – 2.009,10 zł, zakupiono trawę na działkę przez którą przechodzi kanalizacja – 179,00 zł.

1.1.2.3	Termomodernizacja budynków komunalnych w zasobie gminy o funkcji publicznej w ramach programu PROW	WIERZCHOWO	2016	2020	700 000,00	36 900,00	36 900,00	Na dzień 31.12.2017r. wykonano opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji projektu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Wierzchowo w ramach Działania 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – 36.900,00 zł.
1.1.2.4	Stworzenie zintegrowanego niskoemisyjnego systemu publicznej komunikacji miejskiej na obszarze Strefy Centralnej - Stworzenie zintegrowanego niskoemisyjnego systemu publicznej komunikacji miejskiej na obszarze Strefy Centralnej	WIERZCHOWO	2016	2019	94 050,00	26 550,00	26 550,00	Na dzień 31.12.2017 roku przekazano wpłatę na zakup taboru autobusowego dla PKS Złocieniec Sp. z o.o – 26 550,00 zł.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	X
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	X
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	X
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				173 334,00	24 468,00	24 468,00	X
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	X
1.3.2	- wydatki majątkowe				173 334,00	24 468,00	24 468,00	X
1.3.2.1	Objęcie przez Gminę Wierzchowo udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o. -	WIERZCHOWO	2013	2021	173 334,00	24 468,00	24 468,00	Na dzień 31.12.2017r. wykonano wydatki związane z podwyższeniem wartości nominalnej udziałów w kapitale zakładowym spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec sp. z o.o. – 24.468,00 zł.